Załącznik nr 5 do części opisowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bolesławiec za I półrocze 2007 r.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2007 roku

w zł

Dz.	Lokalizacja	Zakres rzeczowy	Termin rozpoczęcia / Zakończenia	Plan wydatków na 30.06.07 r.	w tym:		Wykonanie na 30.06.2007 r	Ogółem planowane nakłady	Wartość wykonania robót od początku realizacji	% wykonanie 10 : 9	Charakterystyka wykonanych robót
					z budżetu gminy	inne źródła					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Bolesławice	Partycypacja w kosztach opracowania dokumentacji projektowej sieci wodociągowej części wsi		160.000	160.000	0,00	0,00	160.000	0,00	0,00	-
600	Bożejowice	Budowa drogi asfaltowej dz. nr 126/4	27.02.07 31.07.07	23.000	23.000	0,00	22.396	23.000	22.396	63,99	Położenie dywanika asfaltowego o dł. 100 mb
600	Bożejowice	Budowa drogi asfaltowej dz. nr 201 i 148 (część)	27.02.07 31.07.07	30.000	30.000	0,00	29.983	30.000	29.983	85,66	Położenie dywanika asfaltowego o dł. 100 mb
600	Brzeźnik	Budowa drogi asfaltowej dz. nr 441	27.02.07 31.07.07	160.000	160.000	0,00	120.426	160.000	120.426	73,36	Położenie dywanika asfaltowego o dł. 450 mb
600	Brzeźnik	Budowa drogi asfaltowej dz. nr 30	27.02.07 31.07.07	50.000	50.000	0,00	42.212	50.000	42.212	84,42	Położenie dywanika asfaltowego o dł. 150 mb
600	Golnice	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi dojazdowej asfaltowej dz.nr 311	12.03.07 20.06.07 27.02.07 31.07.07	40.000	40.000	0,00	0,00	40.000	0,00	0,00	-
600	Kraśnik Górny	Budowa drogi asfaltowej dz.nr 636 (część)	27.02.07 31.07.07	50.000	50.000	0,00	0.00	50.000	0,00	0,00	-
600	Kruszyn ul. Lipowa	Budowa drogi asfaltowej dz.nr 55	27.02.07 31.07.07	140.000	140.000	0,00	0,00	140.000	0,00	0,00	-
600	Łaziska	Budowa drogi asfaltowej dz,nr 930 oraz część dz. 929 i 931	27.02.07 31.07.07	140.000	140.000	0,00	3.050	140.000	3.050	2,18	Opracowanie dokumentacji projektowej
600	Laziska	Budowa drogi asfaltowej dz.nr 959/1	27.02.07 31.07.07	40.000	40.000	0,00	0,00	40.000	0,00	0,00	-
600	Łąka	Budowa drogi dojazdowej asfaltowej dz. nr 167	27.02.07 31.07.07	130.000	130.000	0,00	0,00	130,000	0,00	0,00	-
600	Nowa Wieś	Budowa drogi asfaltowej dz. nr 449	27.02.07 31.07.07	25.000	25.000	0,00	0,00	25.000	0,00	0,00	-
600	Ocice	Budowa drogi asfaltowej dz. nr 300	27.02.07 31.07.07	58.000	58.000	0,00	48.056	58.000	48.056	82,85	Położenie dywanika asfaltowego o dł. 220 mb

600	Ocice	Budowa drogi asfaltowej dz. nr 73 i 77	27.02.07 31.07.07	69.000	69.000	0,00	68.727	69.000	68.727	99,61	Położenie dywanika asfaltowego o dł. 250 mb
600	Trzebień Mały	Budowa drogi asfaltowej dz. nr 268	27.02.07 31.07.07	100.000	100.000	0,00	0,00	100.000	0,00	0,00	-
600	Żeliszów	Budowa drogi asfaltowej dz. nr 284	27.02.07 31.07.07	20.000	20.000	0,00	19.998	20.000	19.998	99,99	Położenie dywanika asfaltowego o dł. 80 mb
600	Żeliszów	Budowa drogi asfaltowej dz. nr 293	27.02.07 31.07.07	69.000	69.000	0,00	68.998	69.000	68.998	100,00	Położenie dywanika asfaltowego o dł. 200 mb
600	Ocice	Wykonanie nakładki asfaltowej dz. nr 230 i 290	27.02.07 31.07.07	300.000	300.000	0,00	289.554	300.000	289.554	96,52	Wykonanie nakładki asfaltowej o dł. 1.050 mb
600	Bożejowice	Wykonanie nakładki asfaltowej dz. nr 114	27.02.07 31.07.07	332.000	332.000	0,00	0,00	332.000	0,00	0,00	-
600	Kruszyn ul. Leszczynowa	Wykonanie nakładki asfaltowej dz. nr 55	27.02.07 31.07.07	60.000	60.000	0,00	0,00	60.000	0,00	0,00	-
600	Łaziska	Wykonanie drogi tłuczniowej dz. nr 866 (część)	27.02.07 31.07.07	25.000	25.000	0,00	0,00	25.000	0,00	0,00	-
600	Łaziska	Partycypacja w kosztach wykonania nakładki asfaltowej na drodze nr 2292	16.05.07 30.09.07	175.000	175.000	0,00	0,00	175.000	0,00	0,00	-
600	Suszki-Stare Jaroszowice	Partycypacja w kosztach wykonania nakładki asfaltowej na drodze nr 2294 D na odcinku od kopalni do skrzyżowania z drogą nr 2280 D		155.000	155.000	0,00	0,00	155.000	0,00	0,00	-
750	Łąka	Budowa budynku socjalnego	28.03.07 30.11.07	950.000	950.000	0,00	134.212	982.726	166.937	16,00	Roboty ziemne, fundamenty, ściany nadziemne,
700	Teren gminy	Zakup gruntów na realizacje zadań własnych	02.01.07 31.12.07	340.000	340.000	0,00	6.669	340.000	6.669	1,96	Zakup gruntów we wsi nowe Jaroszowice i Parkoszów
750	Urząd Gminy	Zakup programów i sprzętu komputerowego		20.000	20.000	0,00	0,00	20.000	0,00	0,00	-
750	Urząd Gminy	Zakup samochodu służbowego	17.05.07 31.07.07	80.000	80.000	0,00	0,00	80.000	0,00	0,00	-
750	Kruszyn	Budowa budynku administracyjno-garażowego	07.11.06 30.09.08	500.000	500.000	0,00	0,00	1.278.017	419.919	32,42	Fundamenty, ściany fundamentowe i nadziemne, podłoża i posadzki,
852	Kruszyn	Budowa siedziby GOPS-u wraz z magazynem żywnościowym	07.11.06 30.09.08	250.000	250.000	0,00	0,00	1.130.000	189.665	16,78	Fundamenty, ściany fundamentowe i nadziemne, podłoża i posadzki,
852	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Zakup programów i sprzętu komputerowego	19.03.07 19.03.07	4.000	4.000	0,00	2.837	4.000	2.837	70,93	Zakup sprzętu komputerowego
801	SP Żeliszów	Zakup sprzętu komputerowego	20.04.07 20.04.07	4.000	4.000	0,00	3.876	4.000	3.876	96,90	Zakup nootbuka

900	Kraszowice	Budowa kanalizacji sanitarnej	10.10.06 30.09.07	860.000	860.000	0,00	0,00	1.720.000	732.399	42,58	Wykonanie 4-ech przepompowni, położenie 2500 m kanalizacji oraz 537 m rurociągu tłocznego
900	Brzeźnik, Mierzwin, Nowa ,Ocice	Budowa kanalizacji sanitarnej	2004 2007	2.053.000	200.000	1.853.000	34.158	3.851.500	2.213.084	57,46	Wykonanie kanalizacji we wsi Mierzwin, Brzeźnik, Nowa, Ocice
900	Suszki, kol. Kraszowice, Stare Jaroszowice i Żeliszów	Budowa kanalizacji sanitarnej		6.024.000	6.024.000	0,00	1.610	16.581.372	58.983	2,81	Opracowanie dokumentacji projektowej, opłata za przyłącza energetyczne
900	Teren gminy	Zakup pojemników do zbiórki i segregacji odpadów komunalnych		170.000	0,00	170.000	0,00	170.000	0,00	0,00	-
900	Kraśnik Górny	Budowa oświetlenia drogi gminnej dz. nr 612,619, 623, 636, 638 i 645	25.04.07 15.06.07	180.000	180.000	0,00	5	193.023	13.028	6,75	Zakup dziennika budowy
900	Łąka	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 297	30.01.07 15.06.07	150.000	150.000	0,00	1.253	150.000	1.253	0,84	Opłata za przyłącze energetyczne
900	Kruszyn ul. Lipowa	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia drogi gminnej nr dz. 194	30.01.07 15.06.07 27.02.07 31.07.07	110.000	110.000	0,00	0,00	110.000	0,00	0,00	-
900	Dąbrowa Bolesławiecka	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa drogi wojewódzkiej nr 297	30.01.07 15.06.07 27.02.07 31.07.07	80.000	80.000	0,00	841	80.000	841	1,05	Opłata za przyłącze energetyczne
900	Łaziska	Opracowanie dokumentacji projektowe oraz budowa oświetlenia drogi gminnej nr dz. 930 i część dz. nr 929 i 931	 27.02.07 3.07.07	40.000	40.000	0,00	0,00	40.000	0,00	0,00	-
900	Nowa Wieś	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogi powiatowej nr 2287 D	30.01.07 15.06.07	25.000	25.000	0,00	146	25.000	146	0,54	Opłata za przyłącze energetyczne
900	Brzeźnik	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogi krajowej nr 4	30.01.07 15.06.07	15.000	15.000	0,00	1.015	15.000	1.015	6.77	Opłata za przyłącze energetyczne
900	Golnice	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 297	30.01.07 15.06.07	10.000	10.000	0,00	0,00	10.000	0,00	0,00	-

900	Dobra	Wymiana szafki oświetlenia drogowego w związku z wymianą stacji transformatorowej z murowanej na słupową		4.000	4.000	0,00	0,00	4.000	0,00	0,00	-
900	Dobra	Uzupełnienie brakujących lamp oświetlenia drogowego		10.000	10.000	0,00	0,00	10.000	0,00	0,00	-
900	Brzeźnik i Kruszyn	Partycypacja w kosztach budowy sygnalizacji świetlnej przy drodze krajowej nr 4 oraz elementów poprawy bezpieczeństwa		50.000	50.000	0,00	0,00	50.000	0,00	0,00	-
921	Dobra	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnego obiektu kultury	02.01.07 31.05.07	30.000	30.000	0,00	22.776	30.000	22.776	75,92	Opracowanie dokumentacji projektowej (I i II etap), opłata za przyłącze energetyczne
921	Nowe Jaroszowice	Budowa Domu ludowego	19.06.07 29.08.07	700.000	700.000	0,00	7.684	722.251	29.935	4,45	Opracowanie dokumentacji projektowej, opłata za przyłącze energetyczne
921	Kruszyn	Budowa sali konferencyjno-widowiskowej wraz z biblioteka i siedzibą GOKiS-u	07.11.06 30.09.08	750.000	750.000	0,00	0,00	2.239.000	516.671	23,08	Fundamenty, ściany fundamentowe i nadziemne, podłoża i posadzki,
926	Kruszyn	Budowa szatni sportowej	07.11.06 30.09.08	80.000	80.000	0,00	0,00	370.000	53.395	14,80	Opracowanie dokumentacji projektowej, opłata za przyłącze energetyczne
926	Dąbrowa Bolesławiecka	Budowa szatni sportowej	05.06.07 30.11.07	330.000	330.000	0,00	69.748	340.918	80.666	23,66	Fundamenty, ściany fundamentowe i nadziemne, podłoża i posadzki,
926	Stare Jaroszowice	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę szatni sportowej	15.03.07 30.09.07	14.500	14.500	0,00	2.499	14.500	2.499	17,23	Mapy do celow projektowych, warunki dostawy wody
Razem				**16.184.500**	**14.161.500**	**2.023.000**	**1.002.729**	**32.916.307**	**5.229.994**	**15,97**	